

Z á p i s

sepsaný dne 19. ledna 2017 ve Znojmě.

P ř e d m ě t e m

je mezistátní vyúčtování a kolaudace „Správy, provozu a údržby Krhovického jezu a Dyjského náhonu“ v roce 2016.

P ř í t o m n i

Za českou stranu

Dipl.-Ing. Roman G r i c

Za rakouskou stranu

Dipl.-Ing. Thomas R ö g n e r
Dipl.-Ing. Alfred Kahrer

Úvod

Česká strana spravovala, provozovala a udržovala Krhovický jez a Dyjský náhon na českém území též v roce 2016. Na náklady spojené s touto činností přispívá rakouská strana 25 %.

Výpočet nákladů na správu, provoz a údržbu byl proveden podle položek „Seznamu reprezentativních jednotkových cen“ přepracovaného na 10. zasedání Komise 2002 a přijatého pod bodem 10.4. tohoto protokolu.

Podle tohoto seznamu je správa a provoz vyúčtována podle položky VI/2 a údržba podle položek VI/2, VI/18, VI/20, VI/19. b) a VI/21. Tato vyúčtování jsou uvedena pod body A a B.

Technická zpráva:

V roce 2016 prováděli zaměstnanci podniku Povodí Moravy, s.p. činnosti a práce nutné pro provoz a správu.

Během celého roku byly prováděny nutné udržovací práce. Také v roce 2016 se odstraňovaly a odvážely naplaveniny a vývraty stromů. Nad rozsah této běžné údržby byla v úseku mezi obcemi Slup a Oleksovičky provedena intenzivní údržba břehových porostů a během jarní srážky na náhonu v dubnu 2016 rovněž pročištění koryta toku v délce cca 1 km.

Česká strana na 4. zasedání Komise/1996 sdělila, že počínaje rokem 1996 je třeba na Dyjském náhonu provádět větší rozsah udržovacích prací. Práce budou mimo pravidelné jarní práce a práce při omezení průtoků prováděny též v létě a podzimních měsících. Udržovací práce byly prováděny za normálního stavu vody v náhonu a sice vysečení travních porostů, vytahování padlých stromů z řečiště a jejich likvidace a kácení havarijních stromů ohrožujících průtočnost řečiště a vytahování a odvoz jejich pařezů.

N á l e z :

Experti obou stran shodně konstatují, že práce pro správu a provoz Krhovického jezu a Dyjského náhonu byly v roce 2016 řádně provedeny.

Udržovací práce provedené v roce 2016 byly prohlédnuty 19. ledna 2017.

Konstatuje se, že tyto práce byly potřebné a že byly provedeny odborně.

„Správa, provoz a údržba Krhovického jezu a Dyjského náhonu v roce 2016“ provedené českou stranou se na základě prohlídky dne 19. ledna 2017 a předložených zápisů prohlašují za mezistátně zkolaudované.

V y ú č t o v á n í :

A. Správa a provoz

Pracovní hodiny	741 hodin
Položka VI/2 741 hodin à 36,02 eur	= 26 690,82 EUR
Celkem za správu a provoz	26 690,82 EUR

B. Údržba

V průběhu roku 2016 byly na údržbě Dyjského náhonu prováděny tyto práce:

- Leden:** žádná činnost
- Únor:** *Slup/Oleksovičky* – odstraňování břehových porostů – motorová pila, práce s traktorem John Deer s navijákem
- Březen:** *Slup/Oleksovičky* – odstraňování břehových porostů – motorová pila, práce s bagrem na podvozku (Tatra UDS)
Slup/Oleksovičky – odvoz vytěžené dřevní hmoty (třístranný sklápěč Tatra), práce s traktorem John Deer s navijákem
- Duben:** *Krhovice/Dyjákovice* – odstranění vývrátů/zátarasů – motorová pila, práce s traktorem John Deer s navijákem a s traktorem Zetor s navijákem
Slup – odstranění nánosů – práce s bagrem na podvozku (Tatra UDS), kolový bagr Menzimumuck
Slup – úprava výkopku – nákladní automobil Iveco, práce s UNC
Slup – odstranění vytěžené dřevní hmoty – nákladní automobil Tatra
- Květen:** *Oleksovičky/Jaroslavice* – sečení vodních řas
Oleksovičky – úprava výkopku – nákladní automobil Iveco, práce s UNC, práce s bagrem na podvozku (Tatra UDS)
Krhovice – čištění stavidel
- Červen:** *Oleksovičky* – sečení travního porostu – křovinořez
- Červenec:** *Oleksovičky* – sečení travního porostu – křovinořez
Jaroslavice – odstraňování vývrátů – motorová pila, práce s traktorem John Deer s navijákem
- Srpen:** *Oleksovičky* – sečení travního porostu – křovinořez
- Září:** *Oleksovičky* – sečení travního porostu – křovinořez
- Říjen:** *Jaroslavice* – odstranění havarijních stromů – motorová pila, práce s traktorem John Deer s navijákem, práce s bagrem na podvozku (Tatra UDS)
Slup/Oleksovičky – sečení travního porostu – traktor Zetor 12 245 s mulčovačem
- Listopad** *Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice* – odstraňování vývrátů – motorová pila, traktor John Deer s navijákem
- Prosinec:** žádná činnost

<i>Položky reprezent. jednotkových cen</i>	<i>prac. hod. (pol. VI/2)</i>	<i>prac. hod. s křovinořezem nebo s motor. pilou (pol. VI/18)</i>	<i>prac. hodin traktor (pol. VI/21)</i>	<i>prac. hodin nákl. auto nad 3,5 t (pol. VI/20)</i>	<i>prac. hodin zemní pásový bagr (pol. VI/19. a)</i>	<i>prac. hodin zemní kolový bagr (pol. VI/19. b)</i>
leden	0	0	0	0	0	0
únor	224	408	128	0	0	0
březen	72	248	32	16	0	16
duben	8	96	32	12	0	108
květen	88	0	0	4	0	28
červen	0	32	0	0	0	0
červenec	0	64	8	0	0	0
srpen	0	24	0	0	0	0
září	0	32	0	0	0	0
říjen	24	64	32	0	0	8
listopad	0	24	8	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0	0
CELKEM	416	992	240	32	0	160

Položka VI/2	416 hodin à 36,02 eur =	14 984,32 EUR
Položka VI/18	992 hodiny à 30,52 eur =	30 275,84 EUR
Položka VI/21	240 hodin à 40,14 eur =	9 633,60 EUR
Položka VI/20	32 hodin à 56,26 eur =	1 800,32 EUR
Položka VI/19. b)	160 hodin à 52,14 eur =	8 342,40 EUR
Celkem za údržbu		65 036,48 EUR

Celkem provedené práce:

A + B = 26 690,82 + 65 036,48 = 91 727,30 EUR

Z celkových nákladů ve výši **91 727,30 EUR**

připadá na rakouskou stranu 25 % t.j. 22 931,83 EUR.

Touto částkou by měla být zatížena rakouská strana v bilanci vyúčtovaných „Společných prací“.

Za českou stranu:

Za rakouskou stranu: